



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«БИЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ул. Самарская , 46, г. Бийск, 659333
Тел/факс (3854) 40-97-24,
e-mail: bmk@mail.biyskmedspo.ru
Исх. 14092017 № 625

ООО «Экстра»
656037, г.Барнаул, ул.Бриллиантовая,26

ПОВТОРНО

Сумма претензии: 20 151,00 руб

ПРЕТЕНЗИЯ

19 мая 2020г Счетной палатой Алтайского края, по результату плановой выездной проверки за 2015-2019гг, вынесено представление №81/ПС/37 (далее по тексту – представление).

В соответствии с представлением выявлены следующие отдельные нарушения и недостатки:

На основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 10 октября 2017 года № 0817200000317008391 с ООО «Экстра» заключен гражданско-правовой договор на выполнение работ по замене оконных блоков и ремонту отмостки в здании Колледжа от 24 октября 2017 года № 2017.448184 стоимостью 893 758,0 рубля. Срок окончания работ не позднее 45 дней с момента подписания контракта. Соглашением от 6 декабря 2017 года б/н на основании части 8 статьи 95 Закона № 44-ФЗ данный гражданско-правовой договор расторгнут, подтверждено выполнение работ на общую сумму 618 793,5 рубля.

Работы по данному муниципальному контракту выполнены своевременно. Акты о приемке выполненных работ: № 1 (ремонт отмостки) на сумму – 244 925,4 рубля и № 2 (замена оконных блоков) № 1 на сумму – 373 868,1 рубля подписаны 18 ноября 2017 года;

Оплата произведена 18 декабря 2017 года за счет краевого бюджета на сумму 618 793,5 рубля.

Проведенным выборочным контрольным обмером объемов выполненных работ установлено завышение объемов выполненных работ и израсходованных на нее материалов на общую сумму 20 284,2 рублей, в том числе:

| Наименование | Ед. изм | Факт | КС 2 | Отклонение | |
|--|---------|--------|-------|------------|----------|
| | | | | Кол-во | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Установка в жилых общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2,0 м2 двустворчатые | м2 | 44,73 | 51,1 | 6,37 | 19 980,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Блок оконный пластиковый: двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2, м2 | м2 | -44,73 | -51,1 | -6,37 | -9 849,0 |
| Блок оконный пластиковый: двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м2, м2 | м2 | 44,73 | 51,1 | 6,37 | 11 892,0 |

рублей

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|-----------------|
| Итого | | | | | 22 023,0 |
| Коэффициент договорной цены К=0,915 | | | | | |
| Всего | | | | | 20 151,0 |

На основании изложенного, просим Вас, в течение 10 (десяти) дней с момента получения настоящей претензии, возместить сумму завышенных объемов работ, по следующим реквизитам:
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Бийский медицинский колледж» (КГБПОУ «БМК»)

ИНН: 2226020789 КПП: 220401001 ОГРН 1022200554276

Адрес: 659333, Российская Федерация, Алтайский край, г. Бийск, ул. Самарская, 46, ОКАТО: 01405000000

Телефон: +7(3854)409724

Банковские реквизиты: ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ Г. БАРНАУЛ

БИК: 040173001

Р/с.: 40601810701731000001

УФК по Алтайскому краю л/сч 20176У81120

В случае невыполнения наших требований мы будем вынуждены обратиться за разрешением спора в Арбитражный суд Алтайского края.

Заместитель директора по УПР



В.С. Чикинева

Исполнитель:

Ведущий юрист-консульт

Шанулина Ю.И.

(3854) 409728